

KPF

ID	Task Name	Varighed	Startdato	Slutdato
1	Opstart	0 dage	ma 05-03-18	ma 05-03-18
2	Byggepladsindretning	10 dage	ma 05-03-18	fr 16-03-18
3				
4	Blok 2 - Opgang 2 og 4	155 dage?	ma 19-03-18	ti 30-10-18
5	Udgravning / Fundament / kloak / Installationer	20 dage	ma 19-03-18	to 19-04-18
6	Indvendige nedbrydningsarbejder	20 dage	ma 19-03-18	to 19-04-18
7	Arbejder i kælder og elevatorårn	30 dage	ma 07-05-18	ti 19-06-18
8	Stueplan - Bærende vægge / nye dæk / stål, opgang 2	5 dage	ma 14-05-18	fr 18-05-18
9	1. Sal - Bærende vægge / nye dæk / stål, opgang 2	4 dage	ti 22-05-18	fr 25-05-18
10	2. Sal - Bærende vægge / nye dæk / stål, opgang 2	5 dage	ma 28-05-18	fr 01-06-18
11	Stueplan - Bærende vægge / nye dæk / stål, opgang 2	5 dage	ma 04-06-18	fr 08-06-18
12	1. Sal - Bærende vægge / nye dæk / stål, opgang 2	5 dage	ma 11-06-18	fr 15-06-18
13	2. Sal - Bærende vægge / nye dæk / stål, opgang 2	5 dage	ma 18-06-18	fr 22-06-18
14	Gulvvarme, opgang 2	5 dage	ma 04-06-18	fr 08-06-18
15	Gulvvarme, opgang 4	5 dage	ma 25-06-18	fr 29-06-18
16	Kran opstilling	2 dage	ma 14-05-18	ti 15-05-18
17	Stillads opstilling	10 dage	ma 14-05-18	ma 28-05-18
18	EL Forsyningskabel	5 dage	ma 14-05-18	fr 18-05-18
19	Stålskelet til skillevægge, opgang 2	5 dage	ma 11-06-18	fr 15-06-18
20	Stålskelet til skillevægge, opgang 4	5 dage	ma 02-07-18	fr 06-07-18
21	Opmuring af facader + Stål + Elevatorårn	30 dage	ma 28-05-18	fr 06-07-18
22	Nedbrydning Tag og kviste	5 dage	ma 04-06-18	fr 08-06-18
23	Ombygning af tag + elevatorårn	16 dage	ma 18-06-18	ma 09-07-18
24	Kviste og ovenlys	5 dage	ma 16-07-18	fr 20-07-18
25	Tagdækning + tagrender/nedløb + ovenlys	10 dage	ma 23-07-18	fr 03-08-18
26	Facadepartier / Døre og vinuder + sálbænke	20 dage	ma 23-07-18	fr 17-08-18
27	Altaner og vindfang	10 dage	ma 03-09-18	fr 14-09-18
28	Installationer i kælder, opgang 2	30 dage	ma 04-06-18	fr 13-07-18
29	Installationer i kælder, opgang 4	30 dage	ma 25-06-18	fr 03-08-18
30	Gipsvægge, opgang 2 og 4	25 dage	ma 30-07-18	fr 31-08-18
31	Installationer, opgang 2	15 dage	ma 11-06-18	fr 29-06-18
32	Installationer, opgang 4	15 dage	ma 02-07-18	fr 20-07-18
33	Lofter + indæknninger, opgang 2 og 4	25 dage	ma 30-07-18	fr 31-08-18
34	Gulve, opgang 2 og 4	15 dage	ma 10-09-18	fr 28-09-18
35	Snedkerarbejder, opgang 2 og 4	10 dage	ma 24-09-18	fr 05-10-18
36	Malerarbejder, opgang 2 og 4	20 dage	ma 27-08-18	fr 21-09-18
37	Fliser og gulv i bad, opgang 2 og 4	15 dage	ma 30-07-18	fr 17-08-18
38	Inventar, opgang 2 og 4	15 dage	ma 24-09-18	fr 12-10-18
39	Montering EL+VVS, opgang 2 og 4	15 dage	ma 24-09-18	fr 12-10-18
40	Låsesystem, opgang 2 og 4	1 dag?	fr 05-10-18	fr 05-10-18
41	Elevator, opgang 2 og 4	10 dage	ma 13-08-18	fr 24-08-18
42	Stillads nedtagning	2 dage	fr 31-08-18	ma 03-09-18
43				
44	Midlertidig lukninger af altaner	60 dage	fr 13-04-18	ti 10-07-18
45	Omlægning af fjernvarme	10 dage	ti 22-05-18	ma 04-06-18
46	Varme på bygning	0 dage	ma 06-08-18	ma 06-08-18
47	Mangelgennemgang + afhjælpning	10 dage	ti 16-10-18	ma 29-10-18
48	Afl levering	1 dag	ti 30-10-18	ti 30-10-18
49				
50	Tilbageflytning Ørnsøvej blok 2 nr. 2 og 4	5 dage	on 31-10-18	ti 06-11-18
51	Udflytning Ørnsøvej blok 4 nr. 6 og 8	5 dage	on 07-11-18	ti 13-11-18
52				
53	Blok 4 - Opgang 6 og 8	73 dage	ma 01-10-18	fr 18-01-19
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				

